

Hierbij ontvangt u de 14^e nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over praktische en feitelijke zaken rondom de bouw voor de komende twee weken.

Werkzaamheden parkeergarage

De aannemerscombinatie BLC haalt de komende 2 weken het laatste asbest uit de parkeergarage; daarna is de weg vrij om de garage volledig te slopen. Duidelijk is te zien dat het nu snel gaat; voor een groot deel is zelfs de bodem van de oude parkeergarage zichtbaar.

Een deel van de parkeergarage ligt vol met puinafval; dit wordt met vrachtwagens afgevoerd. Nu de -2 laag in de parkeergarage grotendeels weg is, begint de BLC met het aanbrengen van de 2^e laag groutankers (*) langs het Zaailand. Het laswerk aan de damwanden om deze waterdicht te maken, loopt ook gewoon door.

Voor het maken van de in- en uitrit van de parkeergarage wordt ter hoogte van de Friesland Bank op 22 en 23 oktober een deel van de damwanden geplaatst. De damwanden worden met een trilblok de grond ingebracht. Dit veroorzaakt enige hinder. Er staan hekken omheen voor de veiligheid en afbakening van het bouwterrein. De bewonersingang van het winkelcentrum, de bevoorradingsdeuren en de toegangen van bedrijven blijven toegankelijk. Door de werkzaamheden is op deze dagen geen doorgaand verkeer mogelijk via de Zuiderstraat. Het verkeer wordt via Achter de Beurs, tussen de Bibliotheek en de Friesland Bank omgeleid.

* verankeringelement, bestaande uit een staaf die aan het uiteinde in een blok van cement, of 'grout' wordt ingebed, om de damwand te fixeren.

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans gaat de komende twee weken langs het Ruiterskwartier de 3^e verdiepingsvloer leggen. Daarvoor is gedurende 1 week zaag- en sloopwerk in de bestaande betonwanden nodig. Dit levert enige geluidshinder op.

Aan de kant van het Wilhelminaplein tilt de bouwcombinatie met een kraan de nieuwe binnenmuren van de appartementen naar binnen. Dit doet de aannemer voordat de gevel aan de pleinkant dicht is.

Op de hoek van het Wilhelminaplein en het Zaailand loopt het sloopwerk aan de gevel ook door: tot 9 meter hoogte sloopt de bouwcombinatie de bestaande gevel. Ook hier is zaag- en sloopwerk voor nodig gedurende 1 week.

Het werk voor de uitbreiding van de bestaande aan de Zaailand kant gaat verder.

Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt rond 3 november.

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

