

NIEUWSFLITS NIEUW ZAAILAND

Hierbij ontvangt u de 21^e nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over praktische en feitelijke zaken rondom de bouw voor de komende twee weken.

Werkzaamheden parkeergarage

Deze week begint de BLC met het heien van de 2^e fase. Dit duurt ongeveer 4 weken. Daarna zitten alle ruim 700 palen in de grond en is het grote heiwerk afgelopen. De afgelopen 2 weken stond de heimachine stil, omdat er geen manoeuvreerruimte was. Dit kwam omdat het heien voor lag op planning, maar de oude funderingsresten nog niet waren weggehaald. Intussen gaat de BLC verder met het betonwerk in de bouwkuip. Het storten van de poeren (fundering) en kolommen voor het Fries Museum, en de laatste betongordingen als voorbereiding voor de bouw van de Winkels en Woningen aan het Ruiterskwartier. Als de gordingen klaar zijn, brengt de BLC volgende week daar de laatste groutankers in.

De 2^e torenkraan staat inmiddels en zorgt ervoor dat de aanvoer van bouwmaterialen in de bouwkuip sneller gaat.

Het trillen van de damwanden voor de nieuwe in- en uitrit in het Zaailand is inmiddels afgerond. Volgende stap voor de in- en uitrit is het boren van 7 palen in de grond. Dit voert de BLC uit vanaf volgende week.

Ook ontgraaft de BLC het laatste deel in de uitbreiding van de garage langs het Zaailand.

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans heeft de komende 4 weken metsel- en voegwerk aan de gevels rondom het Winkelcentrum ingepland. Ook de dakdekkers, de stucadoors en de tegelwerkers voor de appartementen staan ingepland. Helaas liggen die werkzaamheden door de vorst voor het grootste deel stil. Zodra de vorst weg is, hervat Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans het werk weer.

Bouwverkeer op Willemskade

De vervanging van de klinkers door betonplaten (*) stonden ingepland de week van 15 februari. De belanghebbenden hebben wij hierover al geïnformeerd. Helaas door de vorst van de afgelopen dagen is het een week uitgesteld naar 22 februari. Ook dan geldt weer dat dit onder voorbehoud van vorst is.

De werkzaamheden duren 1 week. In de week daaraan voorafgaand worden de betonplaten aangevoerd. Deze liggen langs de Willemskade aan de waterkant. De aannemer begint vervolgens op de hoek van de Willemskade –Zuiderstraat en werkt zich in 3 dagen richting de Prins Hendrikstraat. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de Stationsweg of het Beursplein. Dit staat met omleidingborden aangegeven. De 2^e helft van de week is de aannemer bezig op en ten oosten van het kruispunt Zuiderstraat-Willemskade. De inrit van de Rechtbank en de Friesland Bank in de Zuiderstraat blijft deze dagen bereikbaar. De trottoirs langs de Willemskade zijn tijdens deze werkzaamheden gewoon toegankelijk. Pakeren langs de Willemskade is gedurende deze werkzaamheden helaas niet mogelijk.

Als u vragen heeft over deze werkzaamheden belt u met de omgevingsmanager op 058-2338075.

(*) De BLC maakt een extra laad- en losplaats in de Zuiderstraat. Het bouwverkeer daarvoor rijdt via de Willemskade. Om te voorkomen dat er schade optreedt aan de Willemskade door het bouwverkeer, worden de klinkers in de Willemskade vervangen door betonplaten.

Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt rond 23 februari.

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

