

N I E U W S F L I T S **Nummer 18, 15 december 2009** N I E U W Z A A I L A N D

Hierbij ontvangt u de 18^e nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over praktische en feitelijke zaken rondom de bouw voor de komende twee weken.

Werkzaamheden parkeergarage

Op 3 december heeft wethouder Krol de 1^e officiële heipaal in de grond geheid. Inmiddels heeft de aannemer BLC al ongeveer 150 palen in de grond zitten. Het geluid van de hei-installatie is minder dan wij verwachtten. Ook de trillingen, die doorlopend gemonitord worden, vallen binnen de grenswaarden.

Op donderdag en vrijdag 17 en 18 december gaat de BLC niet heien. Op die dagen wordt de torenkraan opgebouwd. Het betonnen funderingsblok voor de torenkraan is al enkele weken geleden gestort. De torenkraan is ongeveer 50 meter hoog en heeft een giek van 62 meter lang. Naast de heiwerkzaamheden en de opbouw van de torenkraan gaat de BLC verder met het aanbrengen van de groutankers en het dichtlassen van de damwandsloten. Ook stort de aannemer deze week de betonfundering voor de 2^e torenkraan.

In het nieuwe jaar gaat de BLC verder met het heiwerk, de groutankers en het ontgraven. Daarnaast begint de BLC met het storten van de betonnen poeren op de heipalen in het uitbreidingsdeel van de parkeergarage. Daarop komen later de kolommen te staan waarop de vloer rust. Ook begint de aannemer met het maken van de in- en uitrit van de garage in het Zaailand. Voor de bouwlogistiek is het daarvoor nodig dat de Zuiderstraat voor het verkeer wordt afgesloten. Het doorgaande verkeer kan vanaf het Zaailand nu via Achter de Beurs rijden.

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans is nog steeds volop bezig met het metselwerk aan de gevels langs het Ruiterskwartier, Zaailand en het Wilhelminaplein. Zolang het niet vriest, gaat dit door. Langs het Zaailand treft de aannemer

voorbereidingen voor het storten van de nieuwe vloer. Aan de kant van het Ruiterskwartier gaat de aannemer deze week (week 51) ankers bevestigen. Daarvoor is boorwerk nodig. Dit levert enige geluidsoverlast op. Binnen in het winkelcentrum is de aannemer bezig met het stellen van de binnenwanden van de appartementen.

Kerstvakantie

In de kerstvakantie hebben beide aannemers geen werkzaamheden gepland. De bouwplaatsen worden opgeruimd en goed afgesloten achter gelaten. De aannemers BLC en Van Wijnen-Heijmans beginnen weer op 4 januari 2010.

Winterwinkelstraat Nieuw Zaailand

Het plangebied van Nieuw Zaailand is omgetoverd tot dé **Winterwinkelstraat** van Leeuwarden. Met winters aangeklede schutting, feestverlichting en feestelijk verlichte kerstbomen. Vanaf zondag 20 december t/m donderdag 24 december kunt u van 12.00 tot 17.00 uur op het Mercuriusplein een prachtige levende kerststal bewonderen. Ook kunt u genieten van verschillende zangkoren in het Winkelcentrum Zaailand. De tijden zijn: zaterdag 19 en zondag 20 dec. van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag 22 en woensdag 23 dec. van 19.00 tot 21.00 uur.

Rondleiding op de bouw

De rondleidingen die Project Nieuw Zaailand samen met Bouwcombinatie Leeuwarden Centrum en Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans afgelopen zaterdag op de bouw organiseerde, waren een groot succes! We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. In overleg met de aannemer gaan we kijken of we vaker een rondleiding kunnen geven.

Wij wensen u allemaal een prettige kerst en een gelukkig 2010! En:

MET U WORDT 2010 NOOIT ZAAI!

Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt in verband met de kerstvakantie rond 11 januari.

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

