

**Hierbij ontvangt u de 38<sup>e</sup> nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over wezenlijke zaken rond de bouw in de komende twee weken.**

### **Werkzaamheden Parkeergarage**

De BLC brengt vandaag de werkvloer van de uitrit in de Zuiderstraat aan. Daarna beginnen ze vanaf morgen met het dichtlassen van de damwanden. Ook brengen ze de wapening van de vloer aan. De vloer storten ze in de loop van volgende week. Woensdag stort de BLC ook het laatste stuk vloer van de begane grond. Daarna volgen nog twee stortstroken, waarvan wethouder Thea Koster de laatste 2 kuub op woensdag 10 november stort. Ook werkt de BLC in de garage het beton verder af, halen ze de bekisting van verschillende onderdelen weg, metselen ze de muren op en maken ze de installaties.

### **Werkzaamheden Fries Museum**

Twee weken geleden begon de BLC met de ondersteuning van de vloer op 4 meter hoog. Inmiddels ligt die vloer erop en stort de BLC vrijdag het beton op de vloer. Op de Mezzanine (tussenvloer) stort de BLC deze week de kolommen en de wanden waarop de 1<sup>e</sup> verdiepingsvloer komt te liggen. Ook begint de BLC met de ondersteuning buiten deze vloer; dit duurt 1,5 week.

### **Werkzaamheden Winkels & Woningen**

Bij het 1<sup>e</sup> blok, tegenover de Lombardsteeg, komt de bouw al boven de bouwschutting uit. Daar heeft de BLC vanochtend vroeg het 1<sup>e</sup> deel van de verdiepingsvloer gestort. De ijzervlechter maakt nu ook al het 2<sup>e</sup> deel van de vloer welke a.s. vrijdag gestort wordt.

In het 2<sup>e</sup> en middelste blok liggen de eerste verdiepingsbalken op hun plek. Eind volgende week brengt de BLC daar ook de eerste vloerplaten aan. Ook plaatst de BLC deze week de 1<sup>e</sup> balkonplaten aan de pleinzijde. Dan wordt de vorm van de woningen echt duidelijk.

In het 3<sup>e</sup> blok is de BLC bezig met de liftschachten, de trappenhuizen en de kopgevels. Volgende week plaatst de BLC de ondersteuning voor de verdiepingsbalken in dit blok.

### **Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand**

Vorige week heeft Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans de heipalen op de juiste hoogte afgeknipt; het zgn. 'snellen'. Andere werkzaamheden van de bouwcombinatie zijn het stellen van de bekisting van de poeren onder de keldervloer, het plaatsen en vlechten van het betonstaal en het afstorten daarvan met beton. Ook hier dus volop in de opbouw!

### **We tube too: de bouw in 3 minuten!**

Wist u nog dat wij ook een webcam hebben die op de bouw is gericht? Al vanaf het begin is met deze webcam de bouw van project Nieuw Zaailand te volgen via onze website [www.nieuwzaailand.nl](http://www.nieuwzaailand.nl).

De webcam neemt ook elke dag 3 foto's als een soort van fotoarchief. Al deze foto's tot september dit jaar hebben wij in snel tempo achter elkaar gezet. Dus eigenlijk de bouw in 3 minuten! De filmpjes staan op onze website onder 'Maak het Meel'.

### **Het dak van de parkeergarage gaat dicht! mijlpaal op woensdag 10 november**

Voor de parkeergarage komt er weer een belangrijke mijlpaal aan: het dak van de parkeergarage is bijna dicht. Aan wethouder Thea Koster de eer om de laatste kuub beton in het dak van de parkeergarage te storten. Dit doet zij op 10 november a.s. om 11.00 uur op de bouwplaats van de parkeergarage. Wij verwelkomen u ook graag bij dit feestelijke moment! Vanaf het Zaailand, voor de gratis bewaakte fietsenstalling, kunt u de happening door de open bouwschutting goed zien.



Kijk ook op [www.nieuwzaailand.nl](http://www.nieuwzaailand.nl) voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt 9 november.

**Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075**  
**Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779**  
**e-mail: [info@nieuwzaailand.nl](mailto:info@nieuwzaailand.nl)**  
**[www.nieuwzaailand.nl](http://www.nieuwzaailand.nl)**

