

Hierbij ontvangt u de 20^e nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over praktische en feitelijke zaken rondom de bouw voor de komende twee weken.

Werkzaamheden parkeergarage

Tijdens de afgelopen vorst- en sneeuwperiode heeft een aantal werkzaamheden stil gelegen. Het heien kon wel doorgaan. De komende 2 weken stopt de heimachine even, omdat er geen manoeuvreerruimte meer is. Dit komt omdat het heien voor ligt op planning, maar de oude funderingsresten nog niet zijn weggehaald. Na 2 weken komt de heimachine terug om de laatste ca. 300 van de 720 palen te heien.

Eind vorige week zou de BLC starten met het trillen van de damwanden voor de nieuwe in- en uitrit in het Zaailand. Helaas was de trilmachine stuk, waardoor het trillen is uitgesteld tot begin deze week. De werkzaamheden aan de damwanden duren ongeveer anderhalve week.

De BLC heeft inmiddels de resterende groutankers aangebracht en begint deze week met het afspannen van de groutankers langs het Zaailand. Eind deze week bouwt de BLC de 2^e torenkraan ter hoogte van de C&A op. Daarnaast is de BLC bezig met grondwerk en betonwerk. De 1^e betonnen funderingen (poeren) op de nieuwe heipalen zijn inmiddels gestort.

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans heeft alle werkzaamheden na de vorstperiode weer hervat. Dit betreft het metsel- en voegwerk aan de gevels rondom het Winkelcentrum en het aanbrengen van de nieuwe dekvloeren. Als er opnieuw een vorstperiode komt, betekent dit wederom dat de werkzaamheden van Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans voor het grootste deel stil komen te liggen.

Bouwverkeer op Ruiterskwartier

Zoals u in de vorige nieuwsflits kon lezen, staan we tijdelijk extra bouwverkeer op het Ruiterskwartier toe. Dit is nodig om de bouwplaats van het Winkelcentrum te bevoorraden tijdens het werk aan de in- en uitrit van de parkeergarage langs het Zaailand. Omdat de gebruikintensiteit voor het verkeer op het Ruiterskwartier daardoor tijdelijk toeneemt, is het belangrijk dat iedereen de bevoorradingstijden, rijrichtingen en losplaatsen goed naleeft. Ook de omgevingsmanager gaat daar strakker op letten. Als het nodig is, zullen er ook boetes worden uitgedeeld. Houdt u hier rekening mee en informeer uw leveranciers daarover!

Bouwverkeer op Willemskade

De vervanging van de klinkers op de Willemskade door betonplaten is door de vorst nog niet uitgevoerd. Als de vorst uit de grond is en de werkzaamheden beginnen, informeren wij de belanghebbenden.

Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt rond 9 februari.



Met dank aan:
Rechtbank Leeuwarden en
mr. Jesse van Muijlwijk,
cartoonist

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

